

DIOCESI LOCRI-GERACE
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320
Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
160	20	24/02/2026

OGGETTO	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 - PROGETTO: "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B28D9E959B. <u>Proroga n. 2 del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori</u>
----------------	---

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Premesso che:

- con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – linea d’azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili;
- con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d’obbligo con cui tale ruolo è assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;
- con decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.351 del 19/12/2022 sono stati individuati i soggetti attuatori esterni ed assegnate le risorse ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 77/2021(L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022;
- la Diocesi di Locri-Gerace è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno ed Ente Assegnatario delle risorse per n. 7 interventi, tra cui quello in oggetto, come riportato nell’allegato B di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 351 del 19/12/2022;
- con Disciplinare d’Obblighi rep. n. 19 del 08/02/2023, la Diocesi di Locri-Gerace, quale Soggetto attuatore esterno, ha accettato l’assegnazione dell’importo di € **4.660.000,00** per l’attuazione del progetto **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT’ILARIONE”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006**, finanziato a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4.: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” – linea d’azione n.1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”;
- con determina vescovile prot. n. 97/2023 del 14/02/2023 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto, l’Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. 08 del 13/04/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidata l’attività di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. di cui al Contratto Attuativo n. 2 per l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT’ILARIONE”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006**, collegato all’Accordo Quadro del 30/03/2023, **all’Ing. Paolo Raschillà**;
- con determinazione n. 16 del 04/05/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT’ILARIONE”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006**;
- con determinazione n. 27 del 08/06/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l’incarico professionale di redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica per l’intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT’ILARIONE”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006** al RTP composto da **Ing. Francesco Fazzolari** (Capogruppo/Mandatario), **Arch. Vincenzo Totino** (Mandante) e **Ing. Giuseppe Cirillo** (Mandante/ Giovane Professionista);

- con determinazione n. 34 del 29/06/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla progettazione e relative attività connesse per l'intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE”**, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: **F16J22000270006** al **Geol. Antonio Scrivo**;
- con determinazione n. 49 del 21/09/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE”**, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: **F16J22000270006**, collegato all'Accordo Quadro del 07/07/2023, al **Geom. Salvatore Angilletta**;
- con determinazione n. 72 del 31/10/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geognostiche, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 2 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE”**, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: **F16J22000270006**, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **SGRO STEFANO**;
- con determinazione n. 79 del 03/11/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico di esecuzione di indagini sulle strutture, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 2 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE”**, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: **F16J22000270006**, collegato all'Accordo Quadro del 08/09/2023, all'impresa **CO.MA.TE.C. SRL**;
- con determinazione n. 12 del 01/03/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica**, *da porre a base di appalto integrato, ai sensi del D.Lgs 36/2023* di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE”**, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: **F16J22000270006**, collegato all'Accordo Quadro del 14/09/2023 alla Società **EDILING S.r.l.**;
- con determinazione n. 49 del 17/07/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, *da porre a base di appalto integrato, ai sensi del D.Lgs 36/2023*, dell'intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE”**, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: **F16J22000270006**, redatto dal R.T.P. incaricato composto da Ing. Francesco Fazzolari (Capogruppo/Mandatario), Arch. Vincenzo Totino (Mandante) e Ing. Giuseppe Cirillo (Mandante/Giovane Professionista), dell'importo complessivo di € **4.660.000,00** di cui € 2.900.000,00 per lavori (*comprensivi di € 829.348,66 per costi della manodopera*), € 330.000,00 per oneri della sicurezza, € 87.442,80 per progettazione esecutiva ed € 1.342.557,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 50 del 17/07/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE”**, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: **F16J22000270006**, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, in conformità all'art. 108, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- con determinazione Progressivo Servizio n. 250 del 08/11/2024, Registro Settore n. 241 del 11/11/2024 e Registro Generale n. 3622/2024 del 12/11/2024 e successiva determinazione di rettifica Progressivo Servizio n. 256 del 15/11/2024, Registro Settore n. 247 del 15/11/2024 e Registro Generale n. 3735/2024 del 19/11/2024 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa **SGRO' RESTAURI S.R.L.** (C.F./P.IVA: 03084080831), con sede legale in Via Primavera n. 14, Mistretta (ME) la quale ha indicato per la redazione della progettazione esecutiva il costituendo RTP ing. CONDELLI Domenico (Capogruppo mandatario), ing. GIOVINAZZO Domenico (mandante), ing. DAVID Angelo (mandante), ing. FEDERICO Mariafrancesca (mandante giovane professionista), ing. SCUNCIA Anna Claudia (mandante giovane professionista), arch. DE ANGELIS Maria Carmela (mandante giovane professionista), arch. COSTANTINO Alessia (mandante giovane professionista), dott. PAONESSA Francesco (Restauratore – collaboratore esterno), per l'importo contrattuale pari ad **€ 3.091.331,15** oltre I.V.A., di cui € 2.674.670,00 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 7,77% , € 330.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 86.661,15 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 7,77%;
- con determinazione n. 104 del 03/11/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione Esecutiva**, di cui al Contratto Attuativo n. 2 per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006**, collegato all'Accordo Quadro del 01/10/2024 alla Società **Cirella Engineering S.r.l.s.**;
- con determinazione n. 111 del 12/11/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006**, all' Arch. **Vincenzo Carone**, con sede in Vico Faccioli n. 2 89900 – Vibo Valentia (VV) P.IVA 02051590798;
- con determinazione n. 004 del 14/01/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto redatto, *a seguito di Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori*, dall'impresa **SGRO' RESTAURI S.R.L.** (C.F./P.IVA: 03084080831), con sede legale in Via Primavera n. 14, Mistretta (ME) mediante il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicati composto da ing. CONDELLI Domenico (Capogruppo mandatario), ing. GIOVINAZZO Domenico (mandante), ing. DAVID Angelo (mandante), ing. FEDERICO Mariafrancesca (mandante giovane professionista), ing. SCUNCIA Anna Claudia (mandante giovane professionista), arch. DE ANGELIS Maria Carmela (mandante giovane professionista), arch. COSTANTINO Alessia (mandante giovane professionista), dott. PAONESSA Francesco (Restauratore – collaboratore esterno), per l'importo complessivo di **€ 4.660.000,00** di cui **€ 3.091.331,15** quale importo contrattuale composto da € 2.674.670,00 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 7,77% , € 330.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 86.661,15 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 7,77%, **€ 1.319.814,09** per somme a disposizione dell'amministrazione ed **€ 248.854,76** per economie;
- in data 21/12/2024 è stato stipulato mediante atto pubblico notarile informatico tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **SGRO' RESTAURI S.R.L.** il contratto relativo l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di **€ 4.660.000,00** di cui **€ 3.091.331,15** quale importo contrattuale composto da € 2.674.670,00 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 7,77% , € 330.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 86.661,15 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 7,77%;
- con determinazione n. 03 del 14/01/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI**

SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006, al **Geom. Giuseppe Agostino**, con sede C.da Elisabetta n. 23/L - 89042 – Gioiosa Ionica (RC) P.IVA 03041840806, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Reggio Calabria al n. 2257 dal 31/01/2006;

- con determinazione n. 13 del 03/02/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per il Collaudo Statico in corso d'opera per l'intervento in corso d'opera per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006**, all'**Arch. Vincenzo Aniello Cordì** Via Brooklyn, 11 89041 Caulonia (RC) P.IVA 02557310808, iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI P.P.C. di Reggio Calabria al n. 1462 dal 08/03/2000;
- con verbale del 23/01/2025 sono stati consegnati i lavori relativi l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. 35 del 26/03/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per il Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006**, l'**Ing. Luigi Panetta** con sede in Via E. Giachino, n. 24 - 10149 - Torino - P.IVA 08062270015;
- con determinazione n. 71 del 21/07/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 25/06/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006** – CIG: **B28D9E959B** eseguiti dall'impresa **SGRO' RESTAURI S.R.L.** (C.F./P.IVA: 03084080831), con sede legale in Via Primavera n. 14, Mistretta (ME) per l'importo complessivo netto di € **455.853,70** di cui € 356.983,55 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 7,77%, € 98.870,15 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 18/07/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **498.931,87** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 125 del 30/10/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 15/10/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006** – CIG: **B28D9E959B** eseguiti dall'impresa **SGRO' RESTAURI S.R.L.** (C.F./P.IVA: 03084080831), con sede legale in Via Primavera n. 14, Mistretta (ME) per l'importo complessivo netto di € **1.345.940,28** di cui € 1.153.151,56 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 7,77% ed € **192.788,72** per costi della sicurezza, oltre IVA competente, ed approvato e liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 29/10/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **974.199,77** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 136 del 13/11/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una proroga contrattuale di **giorni 90 (novanta)** del tempo utile per ultimare i lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006** previsto dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, all'impresa **SGRO' RESTAURI S.R.L.** (C.F./P.IVA: 03084080831), con sede legale in Via Primavera n. 14, Mistretta (ME);
- con determinazione n. 001 del 13/01/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 a tutto il 19/12/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006** – CIG: **B28D9E959B** eseguiti dall'impresa **SGRO' RESTAURI S.R.L.** (C.F./P.IVA: 03084080831), con sede legale in Via Primavera n. 14, Mistretta (ME) per l'importo complessivo netto di € **1.723.861,28** di cui € 1.504.510,85 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 7,77% ed € 219.350,43 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, ed approvato e liquidato il certificato n. 3 di pagamento

della terza rata emesso in data 12/01/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € 413.634,53 compresa IVA al 10%;

Visto:

- la nota acquisita agli atti a mezzo PEC del 18 febbraio 2026, con la quale l'impresa **SGRO' RESTAURI S.R.L.** ha richiesto una seconda proroga di ulteriori giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori previsto dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, indicando le motivazioni di tale richiesta;
- la nota acquisita agli atti a mezzo PEC del 23 febbraio 2026, con la quale il Direttore dei Lavori, dando riscontro alla richiesta di parere del RUP, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga contrattuale;
- l'art. 121 comma 8 del D.Lgs 36/2023 e l'Art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto;

Considerato che:

- il tempo utile per ultimare i lavori in appalto previsto dall'Art. 6 del Contratto di Appalto è fissato in giorni 311 (trecentoundici) giorni naturali e consecutivi, per come offerti dall'impresa in sede di gara;
- con la suddetta determinazione n. 136 del 13/11/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una proroga contrattuale di giorni 90 (novanta) del tempo utile per ultimare i lavori, stabilendo che per effetto della stessa i lavori dovranno essere ultimati entro giorni 401 (quattrocentouno) dal verbale di consegna dei lavori del 23/01/2025;

Tenuto conto che le motivazioni addotte dall'Impresa possono essere considerate plausibili;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga formulata dall'Impresa **SGRO' RESTAURI S.R.L.** per **giorni 60 (sessanta)** per come richiesti dalla stessa;

Verificato che a seguito della proroga n. 2 di giorni 60 (sessanta) i lavori dovranno essere ultimati entro giorni 461 (quattrocentosessantuno) dal verbale di consegna dei lavori del 23/01/2025;

Considerato che:

- la spesa complessiva dei lavori trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di € 4.660.000,00 giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 19 del 08/02/2023, per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'ILARIONE”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006;**
- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010, è stato acquisito il **CIG B28D9E959B**;

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice di contratti Pubblici” per come corretto dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di concedere** la proroga contrattuale n. 2 **di giorni 60 (sessanta)** del tempo utile per ultimare i lavori di **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT’ILARIONE”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000270006** previsto dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, successivamente prorogato con determinazione n. 136 del 13/11/2025, all'impresa **SGRO' RESTAURI S.R.L.** (C.F./P.IVA: 03084080831), con sede legale in Via Primavera n. 14, Mistretta (ME);
3. **Di stabilire** che per effetto della presente proroga n. 2 i lavori dovranno essere ultimati entro giorni 461 (quattrocentosessantuno) dal verbale di consegna dei lavori del 23/01/2025;
4. **Di dare atto** che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice **CIG B28D9E959B** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
5. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;
7. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
8. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
9. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – pec mail. lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Li, 24/02/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio