

DIOCESI LOCRI-GERACE
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320
Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
235	24	24/03/2026

OGGETTO	<p>PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 – PROGETTO: “<i>INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO</i>”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B26B977B3C</p> <p><u>Proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori</u></p>
----------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Premesso che:

- con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – linea d’azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili;
- con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d’obbligo con cui tale ruolo è assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;
- con decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.351 del 19/12/2022 sono stati individuati i soggetti attuatori esterni ed assegnate le risorse ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 77/2021(L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022;
- la Diocesi di Locri-Gerace è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno ed Ente Assegnatario delle risorse per n. 7 interventi, tra cui quello in oggetto, come riportato nell’allegato B di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 351 del 19/12/2022;
- con Disciplinare d’Obblighi rep. n. 21 del 08/02/2023, la Diocesi di Locri-Gerace, quale Soggetto attuatore esterno, ha accettato l’assegnazione dell’importo di € **2.880.000,00** per l’attuazione del progetto **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC)** - CUP: F16J22000250006, finanziato a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4.: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” – linea d’azione n.1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”;
- con determina vescovile prot. n. 97/2023 del 14/02/2023 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto, l’Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. 04 del 13/04/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidata l’attività di Supporto Amministrativo e Tecnico - Finanziario al R.U.P. di cui al Contratto Attuativo n. 1 per l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC)** - CUP: F16J22000250006, collegato all’Accordo Quadro del 30/03/2023, allo **Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano** con sede a Gioiosa Ionica (RC) in C.da Ceravolo Centro n. 24, P. I.V.A. n. 03224170807;
- con determinazione n. 13 del 04/05/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC)** - CUP: F16J22000250006;
- con determinazione n. 28 del 26/06/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l’incarico professionale di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori per l’intervento denominato: **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC)** - CUP: F16J22000250006 alla società d’ingegneria **MORPHEME S.R.L.**;

- con determinazione n. 30 del 29/06/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla progettazione e relative attività connesse per l'intervento denominato ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006 al **Geol. Domenico Putrino**;
- con determinazione n. 47 del 21/09/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione relativamente ad interventi programmati dalla Diocesi di Locri-Gerace di cui al Contratto Attuativo n. 1 per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006, collegato all'Accordo Quadro del 07/07/2023, al **Geom. Salvatore Angilletta**;
- con determinazione n. 73 del 31/10/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geognostiche, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **SGRO STEFANO**;
- con determinazione n. 83 del 04/11/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico di esecuzione di indagini sulle murature, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **ALFALAB SRL**;
- con determinazione n. 10 del 01/03/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica**, da porre a base di appalto integrato, ai sensi del D.Lgs 36/2023 di cui al **Contratto Attuativo n. 1** per l'intervento ***INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006, collegato all'Accordo Quadro del 14/09/2023 alla Società **EDILING S.r.l.**;
- con determinazione n. 42 del 09/07/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, da porre a base di appalto integrato, ai sensi del D.Lgs 36/2023, dell'intervento denominato ***INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006 redatto dalla società d'ingegneria **MORPHEME S.R.L.**, dell'importo complessivo di **€ 2.880.000,00** di cui € 1.810.770,96 per lavori (*comprensivi di € 631.270,20 per costi della manodopera*), € 110.589,93 per oneri della sicurezza, € 59.797,24 per progettazione esecutiva ed € 898.841,87 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 43 del 07/09/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato ***INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, in conformità all'art. 108, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023,

avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- con determinazione Progressivo Servizio n. 249 del 08/11/2024, Registro Settore n. 240 del 08/11/2024 e Registro Generale n. 3604/2024 del 08/11/2024 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ) la quale ha indicato per la redazione della progettazione esecutiva il costituendo RTP Ing. Francesco Nucera (capogruppo) - Errequadro srl (mandante) - Ing. Francesco Lupis (mandante)- Arch. Monica Ussia (mandante) - Arch. Fabio Vetrano (mandante/giovane professionista) - dott. Francesco Paonessa (Restauratore/Consulente esterno), per l'importo contrattuale pari ad € **1.890.275,61** oltre I.V.A., di cui € 1.720.232,41 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 5,00% , € 110.589,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 59.453,27 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 5,00%;
- con determinazione n. 103 del 03/11/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione Esecutiva**, di cui al Contratto Attuativo n. 1 per l'intervento **INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO", COMUNE DI CAULONIA (RC)** - CUP: F16J22000250006, collegato all'Accordo Quadro del 01/10/2024 alla Società **Cirella Engineering S.r.l.s.**;
- in data 21/12/2024 è stato stipulato mediante atto pubblico notarile informatico tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** il contratto relativo l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € **1.890.275,61** oltre I.V.A., di cui € 1.720.232,41 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 5,00% , € 110.589,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 59.453,27 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 5,00%;
- con determinazione n. 014 del 05/02/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto redatto, *a seguito di Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori*, dall'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), mediante il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicati composto da Ing. Francesco Nucera (capogruppo) - Errequadro srl (mandante) - Ing. Francesco Lupis (mandante) - Arch. Monica Ussia (mandante) - Arch. Fabio Vetrano (mandante/giovane professionista) - dott. Francesco Paonessa (Restauratore/Consulente esterno), per l'importo complessivo di € **2.880.000,00** di cui € **1.890.275,61** quale importo contrattuale composto da € 1.720.232,41 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 5,00% , € 110.589,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 59.453,27 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 5,00%, € **889.695,56** per somme a disposizione dell'amministrazione ed € **100.029,83** per economie;
- con verbale del 14/02/2025 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori relativi l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. 41 del 15/04/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata e liquidata l'anticipazione pari al 24,00% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e dell'art. 9 del Contratto d'Appalto del 21/12/2024 dei lavori inerenti l'intervento in oggetto, all'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), dell'importo complessivo di € **483.337,10** di cui € 439.397,36 per anticipazione contrattuale pari al 24,00% ed € 43.939,74 per IVA (10%);
- con determinazione n. 108 del 09/09/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata autorizzata l'impresa aggiudicataria **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), a subappaltare una

quota pari circa al 27% delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 relative “*i lavori di realizzazione di una paratia in micropali tirantati*” come da contratto di subappalto all’impresa subappaltatrice **IDROMATY S.r.l.**, con sede in Via dei Monti n. 559/A, 89135 Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02959700804, iscritta al Registro Imprese della C.C.C.I.A di Reggio Calabria con REA RC - 200845;

- con verbale del 10/09/2025 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori relativi l’intervento in oggetto;
- con determinazione n. 153 del 10/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 21/11/2025 dei lavori relativi l’intervento denominato “**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO**”, **COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006 – CIG: B26B977B3C** eseguiti dall’impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ) per l’importo complessivo netto di € **872.734,51** di cui € 814.907,71 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto pari al 5,00% ed € 57.826,80 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 09/12/2025 dal R.U.P., dell’importo complessivo netto di € **724.806,02** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 166 del 16/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata autorizzata l’impresa aggiudicataria **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), a subappaltare una quota delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 relative “*i lavori di consolidamento del terreno di fondazione*” come da contratto di subappalto all’impresa subappaltatrice **GEOSEC S.R.L.**, con sede in Via G. Mercalli n. 2/A, 43122 Parma (PR) – P. IVA 02252020348, iscritta al Registro Imprese della C.C.C.I.A di Parma con REA PR – 222777;

Visto:

- la nota acquisita agli atti a mezzo PEC del 20 marzo 2026, con la quale l’impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** ha richiesto una proroga al 30/06/2026 corrispondente a maggiori giorni 91 (novantuno) del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, stabilito tra le parti in sede di consegna dei lavori, indicando le motivazioni di tale richiesta;
- la nota acquisita agli atti a mezzo PEC del 22 marzo 2026, con la quale il Direttore dei Lavori, dando riscontro alla richiesta di parere del RUP, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga contrattuale, ritenendo congrua una proroga pari a n. **60 giorni (sessanta giorni)**, in luogo dei n. 91 giorni richiesti, con conseguente rideterminazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori al **30 maggio 2026**;
- l’art. 121 comma 8 del D.Lgs 36/2023 e l’Art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto;

Considerato che il termine contrattuale per ultimare i lavori in appalto è il 31 marzo 2026, per come offerto dall’impresa in sede di gara e successivamente ridotto, a seguito di accordo tra le parti, in sede di consegna dei lavori;

Tenuto conto che le motivazioni addotte dall’Impresa possono essere considerate plausibili;

Tenuto conto che trattasi di appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, con offerta migliorativa da parte dell’impresa in sede di gara, comprensiva anche dell’offerta di riduzione sui tempi di esecuzione;

Valutato che la proroga richiesta dall’impresa di giorni 91 (novantuno giorni) risulta eccessiva rispetto alle effettive tempistiche necessarie per l’esecuzione delle opere, e comunque non in linea con le tempistiche di finanziamento;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga formulata dall’Impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** per **giorni 60 (sessanta)** del termine contrattuale anziché giorni 91 (novantuno giorni) per come richiesti dalla stessa;

Verificato che a seguito della proroga di giorni 60 (sessanta) i lavori dovranno essere ultimati entro la data del **30 maggio 2026**;

Considerato che:

- la spesa complessiva dei lavori trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di € **2.880.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 21 del 08/02/2023, per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: **F16J22000250006**;
- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010, è stato acquisito il **CIG B26B977B3C**;

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice di contratti Pubblici” per come corretto dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di concedere** una proroga contrattuale di **giorni 60 (sessanta)** del termine del 31 marzo 2026 per ultimare i lavori di ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: **F16J22000250006** previsto nel verbale di consegna parziale dei lavori n. 2 ed ultimo del 10/09/2025, all'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.IVA: 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126, 88065 Guardavalle (CZ);
3. **Di stabilire** che per effetto della presente proroga i lavori dovranno essere ultimati entro il **30 maggio 2026**;
4. **Di dare atto** che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice **CIG B26B977B3C** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
5. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;

7. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
8. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
9. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – pec mail. lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Lì, 24/03/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio