

DIOCESI DI LOCRI - GERACE
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320
Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
535	75	03/07/2026

OGGETTO	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 PROGETTO: "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006. Affidamento appalto esecuzione lavori CIG: B2BD7D0085. Approvazione atti contabili e liquidazione del certificato n. 3 di pagamento della terza rata.
----------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Premesso che:

- con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – linea d’azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili;
- con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d’obbligo con cui tale ruolo è assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;
- con decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.351 del 19/12/2022 sono stati individuati i soggetti attuatori esterni ed assegnate le risorse ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 77/2021(L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022;
- la Diocesi di Locri-Gerace è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno ed Ente Assegnatario delle risorse per n. 7 interventi, tra cui quello in oggetto, come riportato nell’allegato B di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 351 del 19/12/2022;
- con Disciplinare d’Obblighi rep. n. 14 del 08/02/2023, la Diocesi di Locri-Gerace, quale Soggetto attuatore esterno, ha accettato l’assegnazione dell’importo di € **1.560.000,00** per l’attuazione del progetto **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006**, finanziato a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4.: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” – linea d’azione n.1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”;
- con determina vescovile prot. n. 97/2023 del 14/02/2023 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l’Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. **02** del **22/03/2023** del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l’incarico di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. relativamente ad interventi di opere programmati dalla Diocesi di Locri - Gerace, mediante Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della durata di quattro anni, all’Ing. **Paolo Raschillà**, nato a Locri (RC) il 15/12/1983, con sede in Grotteria (RC), C. da Dragoni Inferiori n. 35/a, partita IVA n. 03094420803;
- in data 30/03/2023 è stato stipulato l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione dell’affidamento dell’attività di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. ai sensi dell’art. 31, comma 11 del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione n. 07 del 13/04/2023 prot. 229/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidata l’attività di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. di cui al Contratto Attuativo n.2 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC)-CUP F16J22000260006**, collegato all’Accordo Quadro del 30/03/2023, all’Ing. **Paolo Raschillà**
- con determinazione n. 12 del 04/05/2023 prot. 255/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006**;
- con determinazione n. 35 del 29/06/2023 prot. 441/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l’incarico professionale di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di

Progettazione, Direzione Misura e Contabilità dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006 al RTP composto da Ing. Francesco Nucera (Capogruppo/Mandatario), Arch. Graziella Franco (Mandante) ed Ing. Nicola Scattarreggia (Mandante/Giovane Professionista);

- con determinazione n. 48 del 21/09/2023 prot. 635/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 2 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006, collegato all'Accordo Quadro del 07/07/2023, al **Geom. Salvatore Angilletta**;
- con determinazione n. 36 del 29/06/2023 prot. 444/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla progettazione e relative attività connesse per l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC)" - CUP: F16J22000260006 al **Geologo Fabio Demasi**;
- con determinazione n. 75 del 31/10/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per ***l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geognostiche, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione*** di cui al suddetto Contratto Attuativo n. 5 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) – CUP F16J22000260006, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **SGRO STEFANO**;
- con determinazione n. 82 del 04/11/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini sulle murature, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al suddetto Contratto Attuativo n. 2 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) – CUP F16J22000260006, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **ALFA LAB S.r.l.**;
- con determinazione n. 11 del 01/03/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale Verifica della Progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi programmati dalla Diocesi di Locri-Gerace, Contratto Attuativo n. 2 per ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006 collegato all'Accordo Quadro del 14/09/2023, alla Società **EDILING S.r.l.**;
- con determinazione n. 34 del 25/06/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) CUP F16J22000260006 redatto dall'RTP composto da Ing. Francesco Nucera (Capogruppo/Mandatario), Arch. Graziella Franco (Mandante) ed Ing. Nicola Scattarreggia (Mandante/Giovane Professionista);
- con determinazione n. 64 del 02/08/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) CUP F16J22000260006 redatto dall' RTP composto da Ing. Francesco Nucera (Capogruppo/Mandatario), Arch. Graziella Franco (Mandante) ed Ing. Nicola Scattarreggia (Mandante/Giovane Professionista) dell'importo complessivo di € 1.560.000,00 di cui € 884.552,45 per lavori, € 174.414,59 per oneri della sicurezza ed € 501.032,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 67 del 05/08/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) CUP F16J22000260006, sulla base del Progetto Esecutivo, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107

comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- con determinazione Progressivo Servizio n. 237 del 03/10/2024 e Registro Settore n. 228 del 04/10/2024 e Registro Generale n. 3172 del 08/10/2024 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dei lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 CIG: B2BD7D0085**, in favore dell'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Taurianova (RC) alla Via D. Alighieri, 14 tel. 0966.614376, Pec sacca-costruzioni@pec.it per l'importo contrattuale pari ad € **847.762,45** di cui € 673.347,86 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al **23,877 %** ed € 174.414,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 92 del 10/10/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici si è preso atto della suddetta aggiudicazione efficace disposta dalla Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria in favore dell'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** ed è stato rimodulato il quadro economico post gara;
- con verbale del 19/11/2024 il Direttore dei Lavori, a seguito disposizione del RUP, ha proceduto alla consegna dei lavori relativi l'intervento in oggetto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto;
- in data 21/12/2024 è stato stipulato mediante atto pubblico notarile informatico tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** il contratto relativo l'appalto di esecuzione lavori dell'intervento in oggetto per l'importo contrattuale complessivo di € **847.762,45** di cui € 673.347,86 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al **23,877 %** ed € 174.414,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 72 del 21/07/2024 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 23/05/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006** – CIG: B2BD7D0085 eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** con sede a Via Dante Alighieri 14 - 89029 - Taurianova - RC C.F.: SCCPQL55E27L063S - P.IVA: 00569530801, dell'importo complessivo netto di € **312.186,46** di cui € 253.223,29 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al **23,877%** ed € 58.963,17 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, ed approvato il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 15/07/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **248.968,70** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 114 del 23/09/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una proroga contrattuale di giorni 90 (novanta) del tempo utile per ultimare i lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006** previsto dall'Art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto parte amministrativa e dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Taurianova (RC) alla Via D. Alighieri, 14;
- con determinazione n. 162 del 15/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 20/11/2025 dei lavori inerenti l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006** – CIG: B2BD7D0085 eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** con sede a Via Dante Alighieri 14 - 89029 - Taurianova - RC C.F.: SCCPQL55E27L063S - P.IVA: 00569530801, dell'importo complessivo netto di € **709.353,44** di cui € € 542.557,88 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al **23,877%** ed € 166.795,56 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 14/12/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **316.740,67** compresa IVA al 10%;

- con determinazione n. 006 del 22/01/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 14/12/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **316.740,67** compresa IVA al 10%, all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI**, giusta fattura elettronica n. 3/RC del 16/01/2026;
- con determinazione n. 022 del 02/03/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006 – CIG: B2BD7D0085**, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Francesco Nucera (Capogruppo RTP) dell'importo complessivo di € **1.560.000,00** di cui € 745.246,52 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 23,877 %, € 174.414,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 460.336,81 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 180.002,08 per economie, dando atto che il maggior importo contrattuale ammonta ad € **71.898,66** oltre I.V.A. e concedendo per effetto dei lavori previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera una proroga contrattuale di giorni 60 (sessanta);
- in data 10/03/2026 è stato sottoscritto tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** l'atto di sottomissione con il quale sono stati affidati all'impresa i lavori di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con determinazione n. 022 del 02/03/2026 per il maggior importo netto di € 71.898,66 oltre I.V.A., prorogando inoltre il termine contrattuale di 60 gg;
- con determinazione n. 25 del 26/03/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una proroga contrattuale n. 2 di giorni 25 (venticinque) del tempo utile per ultimare i lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006** previsto dall'Art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto parte amministrativa e dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, successivamente prorogato con determina n. 114 del 23/09/2025 e n. 022 del 02/03/2026, all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Taurianova (RC) alla Via D. Alighieri, 14;

Visto:

- gli atti contabili, trasmessi in ultimo a mezzo PEC dalla Direzione dei Lavori in data 12 giugno 2026, con i quali è stato predisposto dalla Direzione dei Lavori il S.A.L. n. 3 a tutto il 20/04/2026 dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo netto di € **888.439,11** di cui € 715.189,56 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 23,877 % ed € 173.249,55 per costi della sicurezza, oltre IVA competente;
- il Rapporto di Verifica Finale con esito POSITIVO del suddetto S.A.L. n. 3, emesso in data 15/06/2026 e trasmesso a mezzo PEC in pari data dall'**Ing. Paolo Raschillà** incaricato dell'attività di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. per l'intervento in oggetto;
- il parere FAVOREVOLE relativo il suddetto S.A.L. n. 3 emesso in data 19/06/2026, e trasmesso a mezzo PEC in pari data dall'**Arch. Marco Carbone**, incaricato del Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera per l'intervento in oggetto;
- il certificato n. 3 di pagamento della terza rata emesso in data 19/06/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **163.449,78** compresa IVA al 10%;
- la PEC del 01/07/2026 dell'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI**, con sede a Via Dante Alighieri 14 - 89029 - Taurianova - RC C.F.: SCCPQL55E27L063S - P.IVA: 00569530801, con la quale la stessa ha comunicato il nuovo conto corrente dedicato: **BPER Via della Farnesina, 154 ROMA - IBAN: IT08U0538703246000049385920**;
- la fattura elettronica n. 9/RC del 01/07/2026, emessa dell'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC) dell'importo complessivo di € **163.449,78** di cui € 148.590,71 per lavori al SAL 03 ed € 14.859,07 per IVA al 10%;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI**, mediante l'acquisizione del DURC - on line, prot. n. INPS_51381677 - data richiesta 30/06/2026 - scadenza validità 28/10/2026;

Considerato che:

- la spesa complessiva di € **163.449,78** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di € **1.560.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 14 del 08/02/2023, per l'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006, a valere sui PNRR Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.4 - Linea D'azione n. 1;
- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010, è stato acquisito il **CIG B2BD7D0085**;

Rilevato che:

- per l'affidamento dei lavori in oggetto, con determinazione n. 92 del 10/10/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € **847.762,45** di cui € 673.347,86 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 23,877 % ed € 174.414,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., al capitolo n. 3793437, denominato "Chiesa dell'Arciconfraternita del Rosario";
- per l'affidamento dei maggiori lavori di perizia in oggetto, con determinazione n. 022 del 02/03/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € **71.898,66** quale maggior importo contrattuale composto oltre IVA competente, al capitolo n. 3793437, denominato "Chiesa dell'Arciconfraternita del Rosario";

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice di contratti Pubblici" per come corretto dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di approvare** gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 a tutto il 20/04/2026 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085** eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC) per l'importo complessivo netto di € **888.439,11** di cui € 715.189,56 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 23,877 % ed € 173.249,55 per costi della sicurezza, oltre IVA competente;

3. **Di approvare e liquidare** il certificato n. 3 di pagamento della terza rata emesso in data 19/06/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **163.449,78** compresa IVA al 10%, all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI**, giusta fattura elettronica n. 9/RC del 01/07/2026;
4. **Di emettere** bonifico di pagamento per € **163.449,78** a favore della suddetta impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** con sede a Via Dante Alighieri 14 - 89029 - Taurianova - RC C.F.: SCCPQL55E27L063S - P.IVA: 00569530801, mediante bonifico presso **BPER Via della Farnesina, 154 ROMA - IBAN: IT08U0538703246000049385920**;
5. **Di far fronte** che alla spesa complessiva di € **163.449,78** con il contributo concesso € **1.560.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 14 del 08/02/2023, con imputazione al n. **3793437**, denominato **"Chiesa dell'Arciconfraternita del Rosario"**;
6. **Di dare atto** che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice **CIG B2BD7D0085** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
7. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
8. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
10. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e per l'emissione del relativo bonifico di pagamento;
11. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
12. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – pec mail. lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Lì, 03/07/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio